



Открытое акционерное общество
«Агентство финансирования жилищного строительства»

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.69. Телефон: +7 (495)9679677, факс: +7 (495)9679131,
Почтовый адрес (для писем):117418, г. Москва, а/я 3

«31» марта 2015 г.

№12922-АШ

Статс-секретарю - заместителю
Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской
Федерации
А.А. Плутнику

ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр.
1, г. Москва, 127994

Уважаемый Александр Альбертович!

В соответствии с совместным приказом Минстроя России и ОАО «АИЖК» от 16.09.2014 № 562/пр/241-од направляем Вам сводные отчеты о ходе реализации программы «Жилье для российской семьи» субъектами РФ по состоянию на 01.03.2015 г.

Информируем, что электронная копия отчета 31.03.2015 г. направлена на электронный адрес gosprogramma@minstroyrf.ru.

Приложение:

Приложение 1. Сводный отчет о ходе реализации программы «Жилье для российской семьи» на 1 л. в 1 экз.

Приложение 2. Сводный отчет по проектам программы «Жилье для российской семьи» на 5 л. в 1 экз.

Генеральный директор

А.Н. Шелковий

Сводный отчет о ходе реализации программы "Жизнь для российской семьи" по состоянию на 01.03.2015 г.

№п/п	Наименование подзадачи	Республика Дагестан		ИЮ01		ИЮ02		ИЮ03		ИЮ04		ИЮ05		ИЮ06		ИЮ07		ИЮ08		ИЮ09	
		За отчетный период	Всего на 01.03.2015	За отчетный период	Всего на 01.03.2015	За отчетный период	Всего на 01.03.2015	За отчетный период	Всего на 01.03.2015	За отчетный период	Всего на 01.03.2015	За отчетный период	Всего на 01.03.2015	За отчетный период	Всего на 01.03.2015	За отчетный период	Всего на 01.03.2015	За отчетный период	Всего на 01.03.2015	За отчетный период	Всего на 01.03.2015
1.	Компьютеризация в Республике Дагестан, всего	2 438	4812	151	726	174	611	26	74	24	91	915	96	172	28	47	0	0	0	0	0
2.	Обеспечение жильем молодых семей, всего, шт/млн	29/314,41	811/5114,35	5/13,62	357/1625,26	2/5,46	11/138,03	1/4	21/172,97	0	7/41,38	13/230,59	406/2520,95	0	96/127,38	3/11,7	26/100,77	5/47,04	35/392,21	0	12/113,3
2.1.	Прямые выплаты заемщикам на приобретение или аренду жилья, шт./млн	8/72,84	57/61,49	0	5/5,65	1/4,4	4/29	0	3/3,11	0	1/1,38	4/45,36	0	7/111,93	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Объемы прямых выплат заемщикам на приобретение или аренду жилья, тыс. руб.	20	117,9	4	32	1	7	1	9	0	1	56	0	2	3	9	0	0	0	0	0
3.	Исполнительного задания, шт/млн	0	1/17,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Исполнительного задания, тыс. руб.	237	1 173,9	12	63	0	43,30	2	15	6	226	279	0	0	12	15	0	0	0	0	0
5.1.	Всего выдано на приобретение жилья	399/638	1 333,11	96/24	620/36	0	43,30	0	56/51	0	38/80	392/55	631/28	0	40/42	87	105,28	8/07	40/42	0	13/66
5.1.1.	в т.ч. жилья экономичного класса, тыс. руб.	358/21	1 086,24	67/04	396/8	0	43,30	0	56/51	0	38/80	325/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.	в т.ч. жилья комфортного класса, тыс. руб.	1715/12	22141,99	119/15	8012/65	15/75	2122/17	15/37	1 333/65	0	38/80	641/26	636/601	0	139/35	913/89	2 481/76	0	466/77	0	458/83
6.1.	Ремонтная программа жилищного строительства	457/97	8 724/18	64/9	1 906/87	10	1083/40	15/37	1 533/65	0	25/00	275/77	2 846/41	0	80/15	91/93	637/32	0	491/48	0	120/9
6.1.1.	в т.ч. жилья экономичного класса, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	в т.ч. жилья комфортного класса, тыс. руб.	103/08	166/07	0	2/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.1.	в т.ч. жилья экономичного класса, тыс. руб.	184	1,9	0	0,05	0	0	0	0	0	1,84	1,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	в т.ч. жилья комфортного класса, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Сделки с жильем экономичного класса	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Итого	18,3	19,20	1,60	12,11	0	0	0	0	0	1,9	2,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	в т.ч. жилья экономичного класса, тыс. руб.	3,3	4,14	1,40	2,05	0	0	0	0	0	1,9	2,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1.	Итого	0	0,05	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2.	в т.ч. жилья экономичного класса, тыс. руб.	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Ремонтная программа жилищного строительства	61	329	27	291	0	0	0	0	0	34	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Итого	3,3	19,20	1,40	17,11	0	0	0	0	0	1,9	2,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Средняя цена 1 кв. м общей площади в рамках Программы, руб.	34 117	42 680	40 770	40 319	39 620	39 019	0	35 900	46 600	38 919	40 612	0	45 500	39 389	39 389	47 263	41 168	5 097	5 097	5 097
9.1.	Итого	23 203	29 657	30 000	29 671	29 000	29 500	0	28 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	29 829	29 829	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
9.2.	Итого	69 015 940	69 323 240	38 315 940	67 662 540	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Итого	52	60	50	58	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Отчеты об объемах жилья экономичного класса по Программе, введенного в эксплуатацию, к объекту жилья экономичного класса по проектам, оформленным субъектами РФ для участия в Программе (в. 6.3/л. 6.1.1)

2 - Включая проекты строительства жилья экономичного класса на инвестиционные участки, предоставляемые застройщикам по договору комплексного освоения территории.

3 - Информация об объемах жилья экономичного класса по состоянию на 01.03.2015 г. в связи с отсутствием отчета субъекта о ходе реализации программы за январь 2015 г. в феврале 2015 г. Общий объем строительства Брянской и Ярославской областей отнесен к объектам соответствия на основании отчета соответствия по состоянию на 01.03.2015 г.

4 - Данные отнесены без учета данных по Республике Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республике в связи с отсутствием отчета о ходе реализации программы за февраль 2015 г. Общий объем строительства Краснодарского края отнесен к объектам соответствия на основании отчета субъекта по состоянию на 01.03.2015 г.

5 - Данные отнесены без учета данных по Республике Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республике в связи с отсутствием отчета о ходе реализации программы за февраль 2015 г.

6 - Информация о объеме жилья экономичного класса по Программе, введенного в эксплуатацию, к объекту жилья экономичного класса по проектам, оформленным субъектами РФ для участия в Программе (в. 6.3/л. 6.1.1)

7 - Данные отнесены без учета данных по Саратовской области и Хмельницкой автономной области - Югра в связи с отсутствием отчета о ходе реализации программы за февраль 2015 г. Информация по Республике Башкортостан отнесена к объектам соответствия на основании отчета соответствия по состоянию на 01.03.2015 г. Средняя цена 1 кв. м общей площади в рамках Программы за февраль 2015 г. Информация о выданных документах на строительство (в. 5.1./л. 5.1.1) по ППО

8 - Данные отнесены без учета данных по Республике Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республике в связи с отсутствием отчета о ходе реализации программы за февраль 2015 г. Информация по Республике Башкортостан отнесена к объектам соответствия на основании отчета соответствия по состоянию на 01.03.2015 г. Средняя цена 1 кв. м общей площади в рамках Программы за февраль 2015 г. Информация о выданных документах на строительство (в. 5.1./л. 5.1.1) по ППО

9 - Данные отнесены без учета данных по Республике Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республике в связи с отсутствием отчета о ходе реализации программы за февраль 2015 г. Информация по Республике Башкортостан отнесена к объектам соответствия на основании отчета соответствия по состоянию на 01.03.2015 г. Средняя цена 1 кв. м общей площади в рамках Программы за февраль 2015 г. Информация о выданных документах на строительство (в. 5.1./л. 5.1.1) по ППО

109	УФО ¹	Красноярский край	Красноярский край, Емельяновский район, п.Солощи, жилищная Новизна, квартал № 35,34	ООО "Новизна"	27,84	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	УФО	Курганская область	Курганская область, г.Курган, п.Заветный	ООО Ренетрой	677,20	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	УФО	Челябинская область ²	пос. Решитин, Сосновский муниципальный район, проект "Олимпиксити"	ООО Делта	111,98	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	УФО	Челябинская область ²	г. Магнитогорск, Промышленный район, проект "Парковий"	ООО ПромСтитСтрой	33,17	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	УФО	Челябинская область ²	г. Чебаркуль, мкр. № 3, в границах улиц Октябрьская, 9 Мая, Карпенко, Крылова, Мичуринца	ООО ПромСтитСтрой	42,09	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	УФО	Челябинская область ²	пос. Заманай, Сосновский муниципальный район, проект "Экосити"	ООО Экосити	273,63	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	УФО	Челябинская область ²	пос. Заманай, Сосновский муниципальный район, проект "Простор-3"	ООО Экосити	719,00	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	УФО	Челябинская область ²	пос. Садовый, Сосновский муниципальный район, проект "Пирс"	ОАО ЮУ ЖЭИ	360,00	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	УФО	Челябинская область ²	г. Коньки, пр. Победы д. 48-б	ООО Проект Парковий-1	16,59	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	УФО	Челябинская область ²	д.р. Казанцева, Сосновский район	ОАО СК Челябинскгражданстрой	250,00	0%	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	УФО	Астраханская область	Многоэтажные жилые дома (№27, №29 по генплану) в квартале жилой застройки по ул. Энергетической в Ленинском районе г.Астрахани	ООО Астраханский доместройтепличный холдинг	15,75	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	УФО	Волгоградская область	Волгоградская область, г.Выксинский, 28 микрорайон	ЗАО Фламан	271,58	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	УФО	Волгоградская область	Волгоградская область, г.Волгоград, п. Горная Поляна, ул. Горнодобывающая, 62	ООО ПеревестГенДон	300,00	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	УФО	Волгоградская область	Волгоградская область, г.Волгоград, ул. Термостановская, севернее квартала 06-08-074 в Советском районе	ООО Волгоградская проектная строительная компания	100,00	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	УФО	Камчатка Республика	338000, Республика Камчатка, г.Знаменск, ул. Ровниченко, 45	ООО "ФОРА"	25,00	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	УФО	Краснодарский край	Жилищный комплекс по адресу: г.Краснодар, ул.Куршала Россинского, литер 4,5	ООО Главная инвестиционная компания	56,92	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	УФО	Краснодарский край ⁴	Минимолне КубА по адресу: г.Краснодар, Карачукский округ, пос. Пригородный	ООО Дирекция СОТ	192,20	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	СЗФО	Калининградская область	Матее Лесное Гурьевского района Калининградской области	ООО "ТЭЖ"	29,05	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	СЗФО	Калининградская область	пос. Авангардное Гурьевского района Калининградской области	ООО "Терра-Знак"	110,29	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:					22541,97	-	166 070	1893,80	0	30 000	19193,22	4136,42	56,1	15 001			

1 - Данные по СФО указаны без учета Республики Бурятия (по итогам отбора 5 проектов) в связи с отсутствием отчетов о ходе реализации программы за февраль 2015 г.
2 - Информация по Пермскому краю указана с учетом исключенного проекта "Комплексная застройка в целях жилищного строительства в районе ул. Свердлова- Вакова в г. Березники. Микрорайон "ЕвроХим" (ООО «ЕвроХим») и корректировки бюджета областного строительства по проекту "Комплексное освоение в целях жилищного строительства (I очередь строительства) земельный участок в с.Лобаново" (ООО «КасСтройИнвест»).
3 - Информация по Челябинской области отражена с учетом исключенного проекта "Заочные ворота", расположенного по адресу: г. Копейск, в границах улиц Кожвинцова, пер. Юнатов, пр. Победы (ООО "Проект Парковий-1").
4 - По проекту Брянской, Ярославской областей и Краснодарского края скорректированы общий объем строительства жилья на основании отчета субъекта по состоянию на 01.03.2015 г.
5 - Проект завершения строительства проекта микрорайон "Таченитр по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, д.Красненская по (ОАО АНЖК Тамбовской области) скорректированы на основании отчета субъекта за февраль 2015 г. (строчка 21).